

天童市立小・中学校耐震化事業実施状況

平成20年度

第2次耐震診断

9校21棟（耐震化対象全棟）

平成21年度

- | | |
|-----------------|----------------------|
| ①第二中学校武道場 | 実施設計、補強工事 |
| ②第三中学校武道場・屋内運動場 | 実施設計、補強工事 |
| ③天童南部小学校南校舎 | 実施設計、補強工事（H22繰越） |
| ④高掬小学校北校舎 | 実施設計、補強工事（H22繰越） |
| ⑤第二中学校屋内運動場 | 実施設計、補強工事（H22繰越） |
| ⑥蔵増小学校学校北校舎 | 使用中止 → 本校舎改修工事（機能移転） |
| ⑦第三中学校特別教室棟 | 実施設計 |

※耐震化率 全体で62.1%（改築の第一中除くと70.6%）

平成22年度

- | | |
|-------------|----------------------|
| ①天童南部小学校南校舎 | 補強工事（H21から繰越工事） |
| ②高掬小学校北校舎 | 補強工事（H21から繰越工事） |
| ③第二中学校屋内運動場 | 補強工事（H21から繰越工事） |
| ④第二中学校特別教室棟 | 使用中止 → 南校舎改修工事（機能移転） |
| ⑤第三中学校特別教室棟 | 改築工事 |
| ⑥蔵増小学校北校舎 | 一部（東側）解体工事 |
| ⑦成生小学校校舎 | 実施設計、補強工事（H23繰越） |
| ⑧荒谷小学校校舎 | 実施設計、補強工事（H23繰越） |
| ⑨天童北部小学校北校舎 | 実施設計、補強工事（H23繰越） |

※耐震化率 全体で71.4%（改築の第一中を除くと81.6%）

平成23年度

- | | |
|----------------------|------------------|
| ①成生小学校校舎 | 補強工事（H22から繰越工事） |
| ②荒谷小学校校舎 | 補強工事（H22から繰越工事） |
| ③北部小学校北校舎 | 補強工事（H22から繰越工事） |
| ④天童南部小学校北校舎・山口小学校西校舎 | 実施設計・補強工事 |
| ⑤第二中学校管理棟・教室棟 | 実施設計、補強工事（H24繰越） |
| ⑥第三中学校管理棟・教室棟 | 実施設計、補強工事（H24繰越） |

※耐震化率 全体で80.4%（改築の第一中を除くと91.8%）

※小学校は100%の耐震化率になります。

平成24年度

- ①第二中学校管理棟・教室棟 補強工事（H23から繰越工事）
 - ②第三中学校管理棟・教室棟 補強工事（H23から繰越工事）
- ※耐震化率 全体で87.5%（改築の第一中を除くと100%）

平成25年度

- ①第一中学校 改築工事
- ※耐震化率 100%