

様式第13号(第15条関係)

課長	課長補佐	給排水係	受託者

# 給水装置工事完了届

# 記入例

月 日

天童市長様

工事完了検査を受けたいので、天童市給水条例第11条第3項の規定に基づき、提出します。

指定工事業者代表者			
主任技術者			
分岐工事施工者			
点検項目 (※点検済の項目に✓印を付する。)		工事業者	水道事業所
防 護	1 深さ宅地内で45cm私道で60cm以上か		
	2 立上り管の防寒は充分であるか		
	3 不凍水抜栓が最低1カ所あるか		
	4 二階の立上りに不凍水抜き栓はあるか		
	5 管の固定は適切か		
管・継手類	6 管類は指導したものを使用したか		
	7 継手類は指導したものを使用したか		
	8 立上り管は( )を使用したか		
	9 継手防食剤を使用したか		
水栓類	10 水栓類は適合品を使用したか		
	11 水栓の選定は適切か		
	12 特殊器具の承諾を受けたか		
	13 特殊器具に逆流防止弁を使用したか		

水栓類	14	ボールタップの性能は良いか		
	15	受水槽の流入口と満水口を5cm以上離しているか		
メーター	16	メーターの位置すいか		
	17	メーターに汚水		
メーター・止水栓	18	メーターの凍結防止は良いか		
	19	止水栓の位置は良いか		
その他	20	伸縮継手付逆止弁付止水栓を設置したか		
	21	ボックスは固定されているか		
	22	家庭用簡易水道と連結していないか		
分岐	23			
	24	アスファルトカッターを使用したか		
	25	穿孔機の操作が適当であったか		
	26	分水栓の取付間隔は30cm以上離れたか		
路面	27	分水栓を防食用フィルムで保護したか		
	28	サンドクッションを充分にいれたか		
	29	転圧は規定のとおり実施したか		
復旧	30	公道・市道の仮復旧は良いか		
	31	公道・市道の本復旧は良いか		
完了図	32	配管位置は完了図どおりか		
	33	メーター・止水栓の位置は完了図どおりか		

押印の省略可能

完了図	34	管種・口径は完了図どおりか			
	35				
	報告事項	36	正方向に取り付けたか		
		37	メーター番号と部屋番号が一致しているか		
38		水圧テストに合格したか(1.75MPa)			
39		水の出は良いか			
確認項目	40	ウォーターハンマーは起こらないか			
	1	味・臭気・色度・濁度の異常はないか			
備考	2	遊離残留塩素濃度		mg/l	
	水道法第19条第2項第3号の規定に基づき確認する。 受託水道業務技術管理者				
評価	令和 年 月 日 検査の結果( 竣工 )と認める。 手直し再検査				
	令和 年 月 日 再検査の結果竣工と認める。				